



Estado de Rondônia  
Prefeitura Municipal de Vilhena  
Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N° 134/2022/GAB.

Vilhena-RO, 11 de março de 2022.

Ao Senhor  
**Sales Luiz Júnior**  
MD. Diretor Legislativo  
Diretoria Legislativa  
Câmara Municipal de Vilhena  
Av. Tancredo Neves, 4308  
76.987-650 Vilhena.RO

**Assunto: Ofício 020/2022/DL-CVMV. Prestação de Informações.**

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atendimento ao ofício supramencionado encaminho o Memorando n.º 171/2022 de autoria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), acerca de informações quanto ao projeto de Drenagem Urbana e Sustentável (Macrodrenagem) referente ao Projeto de Lei n.º 6.304/2022.

Atenciosamente,

EDUARDO TOSHIYA TSURU  
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA  
DIRETORIA LEGISLATIVA

Data 14/03/2022

Hora 07:05



ESTADO DE RONDÔNIA  
PODER EXECUTIVO  
Prefeitura Municipal de Vilhena  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos



Memorando nº 171/2022

Vilhena, 10 de março de 2022.

DE: SEMOSP


PARA: GABINETE

ASSUNTO: Resposta Memorando 266/2022/GAB

Em resposta ao Memorando de nº 266/2022/GAB respondemos as questões indagadas no mesmo:

- 1) Sim. Todas as obras e serviços foram concluídos e pagos, conforme vistorias realizadas por técnicos da GIGOV/PV/Caixa Econômica Federal.
- 2) Pelo QCI – Quadro de Composição do Investimento (anexo), que serve de parâmetro para os desembolsos financeiros da Caixa Econômica Federal e acompanhamento do empreendimento contratado, os valores a serem distratados do Contrato de Repasse nº 351.057-98/2010/MCIDADES seriam os valores da Meta 09, do QCI anexo. Estes valores representam economias nas licitações, cancelamento de serviços desnecessários e revisão de custos unitários de serviços contratados.
- 3) Em anexo o QCI final (42) do Contrato de Repasse, onde discriminados os custos de: Repasse da União, Contrapartida do Município e Outros (saldo de aplicação financeira).

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição.

  
**ANTONIO/MARCELO DE OLIVEIRA**  
Secretário Municipal de Obras e Serv. Públicos

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILHENA |            |
| Gabinete do Prefeito               |            |
| Protocolo nº                       | 242190     |
| Recebido                           | 10 103 122 |
| Ass                                |            |



## QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|  |                          |                           |                    |                              |  |                                  |                                |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Nº TC/CR<br>0351057-98   | Nº CONVENIO<br>351057-98 | GIGOV<br>PV - PORTO VELHO | GESTOR<br>MCIDADES | PROGRAMA<br>PAC 1            | AÇÃO / MODALIDADE<br>DRENAGEM URBANA/AGUAS PLUVIAIS        | DATA DE ASSINATURA<br>31/08/2011 | REPASSE (R\$)<br>24.709.803,03 |
| PROponente / TOMADOR<br>PREFEITURA DE VILHENA  |                          |                           |                    | MUNICÍPIO / UF<br>VILHENA/RO | LOCALIDADE / ENDEREÇO<br>DIVERSOS BAIRROS PERIMETRO URBANO |                                  |                                |
| OBJETO<br>IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL E URBANA DE VILHENA/RO                      |                          |                           |                    |                              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>MACRODRENAGEM                 |                                  |                                |
| DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO<br>IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL E URBANA DE VILHENA/RO |                          |                           |                    |                              |  |                                  | RECURSO<br>00U PAC             |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) |
| -                   | -             |

| Etapa | Meta / Sub-Meta | Item de Investimento | Sub-Item de Investimento | Descrição                     | Situação  | Qnt       | Unid.  | Lote de Licitação / n° CTEF | Repasse (R\$)             | Contrapartida Financeira (R\$) | Outros (R\$)          | Investimento (R\$)         |
|-------|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TOTAL |                 |                      |                          |                               |           |           |        |                             | (97,88%)<br>24.709.803,03 | (0,81%)<br>204.069,17          | (1,31%)<br>330.930,63 | (100,00%)<br>25.244.802,83 |
| 1     | Meta            | 1.                   | Drenagem                 | Canalização de cursos de água | Concluído | 1.812,45  | m      | Lote 01/017/2012            | 12.150.839,35             | 19.269,49                      | -                     | 12.170.108,84              |
| 1     | Meta            | 2.                   | Drenagem                 | Canalização de cursos de água | Concluído | 1.289,70  | m      | Lote 02/016/2012            | 3.685.197,36              | 10.663,31                      | -                     | 3.695.860,67               |
| 1     | Meta            | 3.                   | Drenagem                 | Canalização de cursos de água | Concluído | 393,05    | m      | Lote 02-A/078/2019          | 1.904.029,66              | 57.388,78                      | 162.914,51            | 2.124.332,95               |
| 1     | Meta            | 4.                   | Drenagem                 | Canalização de cursos de água | Concluído | 93,80     | m      | Lote 03/015/2012            | 2.402.688,13              | 17.324,12                      | 33.620,35             | 2.453.632,60               |
| 1     | Meta            | 5.                   | Drenagem                 | Canalização de cursos de água | Concluído | 29,20     | m      | Lote 04/015/2012            | 1.813.623,18              | 32.842,76                      | 44.944,86             | 1.891.410,80               |
| 1     | Meta            | 6.                   | Gerenciamento            | Gerenciamento                 | Concluído | 3,56      | %CT    | 144/2012                    | 897.350,00                | -                              | -                     | 897.350,00                 |
| 1     | Meta            | 7.                   | Aquisição de terreno     | Aquisição de Terreno          | Concluído | 95.004,00 | m²     | Lei nº 3461/2012            | 642.866,52                | -                              | -                     | 642.866,52                 |
| 1     | Meta            | 8.                   | Trabalho social          | Projeto de Trabalho Social    | Concluído | 9.445,00  | n° fam | Vários                      | 271.441,40                | -                              | -                     | 271.441,40                 |
| 1     | Meta            | 9.                   |                          | Saldo a Reprogramar           |           | 0,00      |        |                             | 841.767,43                | 66.580,71                      | 89.450,91             | 1.097.799,05               |
| 1     | Meta            | 10.                  |                          |                               |           |           |        |                             | -                         | -                              | -                     | -                          |

|               |   |                           |                       |                       |                            |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| TOTAL - ETAPA | 1 | (97,88%)<br>24.709.803,03 | (0,81%)<br>204.069,17 | (1,31%)<br>330.930,63 | (100,00%)<br>25.244.802,83 |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|

Representante Tomador / Agente Promotor  
Nome: Eduardo Toshiya Tsuru  
Cargo: Prefeito de Vilhena

Local: Vilhena/RO  
Data: segunda-feira, 7 de março de 2022

